


УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 НГ МУП «Горэнерго»
 А. А. Чумачков



6. План проведения гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района в 2018г.

№	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии	с 14.05.2018 по 15.05.2018	Диспетчер смен АДС	Необходимо получить подтверждение от потребителей
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС», «Северная»	15.05.2018	Хотенов М.Н. Лебедев Р.В. Бузмаков А.В.	
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	16.05.2018	Хотенов М.Н. Лебедев Р.В.	
4	Плановое время начала гидравлических испытаний:			
	после ТНС № 6	09 ⁰⁰	16.05.2018	Бузмаков А.В. Хотенов М.Н. 10-15мин
	после ТНС № 8	11 ⁰⁰	16.05.2018	
	после ТНС № 27	13 ⁰⁰	16.05.2018	
	после ТНС № 5	14 ⁵⁰	16.05.2018	
	после ТНС № 1	9 ⁰⁰	17.05.2018	
	после ТНС № 2	11 ⁰⁰	17.05.2018	
после ТНС № 3	13 ⁰⁰	17.05.2018		
5	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы.	17.05.2018	Бузмаков А.В. Хотенов М.Н.	
6	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и представить на утверждение.	18.05.2018	Анфилатов И.А. Мелкозеров М.А. Стеблов А.С. Хотенов М.Н.	

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 ИЭ МУП «Горэнерго»
 А. А. Чумачков

**План проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
 п. Уралец в 2018г.**

№	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии	15.05.2018	Диспетчер смен АДС	
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам микр. Старатель	17.05.2018	Суханов Ю.С. Коняхин Г.И.	
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	17.05.2018	Суханов Ю.С. Коняхин Г.И.	
Плановое время начала гидравлических испытаний:				
4	Котельная № 9 п.Уралец	18.05.2018 9⁰⁰	Суханов Ю.С. Коняхин Г.И.	Отопление, ГВС 10-15 мин.
5	По окончании всех гидроиспытаний перевести насосное оборудование и тепловые сети района в летний режим работы.	18.05.2018	Суханов Ю.С. Коняхин Г.И.	
6	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и представить на утверждение.	18.05.2018	Суханов Ю.С. Мелкозеров М.А. Стеблов А.С. Коняхин Г.И.	