

Утверждаю:

Исполнительный директор НТ МУП «Горэнерго»

В.В. Склянухин



ПЛАН

Проведения гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района в 2015 году.

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	Ответственный	Примечание
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии о сроках проведения гидроиспытаний.	12-13.05.2015	Начальник смены АДС	
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС», «Северная»	12-13.05.2015	Хотенов М.Н.	
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы	12-13.05.2015	Хотенов М.Н.	
4	Подготовка и проведение гидроиспытаний тепловых Сетей: -После ТНС №1 -После ТНС №5 -После ТНС№6 -после ТНС №2 -после ТНС № 3 -после ТНС №8 -после ТНС№27	09.00 14.05.2015 10.30 14.05.2015 13.00 14.05.2015 09.00 15.05.2015 10.30.15.05.2015 13.00.15.05.2015 14.30.15.05.2015	Бахлин Н.Н. Хотенов М.Н.	

5	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы	15-16.05.2015	Бахлин Н.Н. Хотенов М.Н.	
6	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и предоставить на утверждение.	25.05.2015	Хотенов М.Н.	

Ответственный за проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района Тюлькин А.А.

Главный инженер НТ МУП «Горэнерго»



А.А. Тюлькин.