

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ИТ МУП «Горэнерго»

В.В.Склянухин



ПЛАН

Проведения гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района в 2016 г.

№ п.п	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии о сроках проведения гидроиспытаний	12-13.05.2016	Начальники смен АДС	
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС», «Северная»	16-17.05.2016	Хотенов М.Н.	
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	16-17.05.2016	Хотенов М.Н.	
4	Подготовка и проведение гидроиспытаний тепловых сетей: <div style="margin-left: 40px;"> после ТНС № 1 после ТНС № 5 после ТНС № 8 после ТНС № 27 после ТНС № 2 после ТНС № 3 после ТНС № 6 </div>	<div style="margin-left: 40px;"> 09⁰⁰ 18.05.2016 13⁰⁰ 18.05.2016 09⁰⁰ 19.05.2016 13⁰⁰ 19.05.2016 09⁰⁰ 20.05.2016 13⁰⁰ 20.05.2016 09⁰⁰ 20.05.2016 </div>	<div style="margin-left: 40px;"> Бахлин Н.Н. Хотенов М.Н. </div>	
5	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы.	20.05.2016	Бахлин Н.Н. Хотенов М.Н.	

6	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и представить на утверждение.	23.05.2016	Хотенов М.Н.	
---	---	------------	--------------	--

Ответственный за проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района Тюлькин А.А.

Главный инженер
НТ МУП «Горэнерго»



А. А. Тюлькин